

農山漁村地域整備計画の事後評価

整備計画の名称	高知県中土佐町奈路・鎌田地区農業集落排水施設の改築計画		
計画策定主体	高知県中土佐町	対象市町村	中土佐町
計画の期間	平成27年度～平成30年度(4年間)		

1. 交付対象事業の進捗状況

事業名	農業集落排水事業	工期	平成27年度～平成30年度(4年間)
事業内容	・中土佐町の農業集落排水は、3処理区が供用をしている。そのうち奈路、鎌田の2処理区は、供用開始後13年、10年を経過し、老朽化のため機能が低下しており、改築により安定した汚水処理を確保する。		
進捗状況	H27	監視通報装置を5カ所改修	
	H28	中土佐町(奈路地区及び鎌田地区)農業集落排水処理場改築1式	
	H30	中土佐町(奈路地区及び鎌田地区)農業集落排水処理場改築1式	
進捗率	100%		

2. 事業効果の発現状況

・中土佐町の農業集落排水施設の低下した汚水処理の機能を回復し、2処理区の安定した汚水処理を確保したことにより計画処理人口1,450人の汚水の安定処理が図られている。これにより農村における公共用水域の水質保全及び生活環境の改善が図られ、生産性の高い農業の実現や活力のある農村社会の形成が期待される。

3. 成果目標の目標値の実現状況

成果目標	機能強化工事(ばっ気攪拌装置交換,破砕機,監視通報装置交換等)により計画処理人口1,450人の汚水の安定処理を図る。
成果	機能強化工事(ばっ気攪拌装置交換,破砕機,監視通報装置交換等)により計画処理人口1,450人の汚水の安定処理を回復した。
達成率	100%

4. 今後の方針

今後は、中土佐町における農業集落排水処理施設について、機能が回復した処理場の機能を維持するため適切な維持管理を行い、計画処理人口1,450人の汚水の安定処理に努める。